

延津县疾控中心地方政府债券存续期 信息公开

按照《河南省财政厅关于做好 2023 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2023〕5 号）文件要求，现将我单位使用 2021—2022 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、延津县疾病预防控制及指挥中心业务用房建设项目

（一）截止上年末专项债券资金使用情况

延津县疾病预防控制及指挥中心工程：2021 年分 2 批发行专项债券 4600 万元，其中第一批 2600 万元（延财豫字〔2021〕市 145-2-6 号，使用 2021 年河南省政府专项债券（三十七期）2600 万元），第二批 2000 万元（延财豫字〔2021〕市 141-2-1 号，使用 2021 年河南省政府专项债券（四十八期）2000 万元），年利率 3.13%，10 年期。项目建设地址位于延津县崇文街南干道交叉口延津县疾病预防控制中心院内。专项债券已使用 4370.94 万元，其中用于延津县疾病预防控制及指挥中心项目建设 4370.94 万元。结余 229.06 万元，计划于 2023 年支付完成。

（二）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

截至 5 月 18 日，工程现场主体结构验收完毕，二次结

构，室内抹灰全部施工完成，外窗及玻璃安装完毕，玻璃幕墙龙骨安转完毕，室内地面找平层施工完毕，地下室车库顶板防水及保护层施工完毕，强弱电桥架安装完毕，消防桥架及主管安装完毕，弱电桥架安装完毕，给排水管道安装完毕，外墙保温施工完毕，外墙真石漆底漆已完毕，室内地砖铺贴完毕，卫生间地砖铺贴完毕，消防及给水打压完毕，排水通球实验完成。现正在进行内部装修及收尾工作，预计5月底可交工。

（三）截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况
项目正在建设，未完工，无收益。

二、延津县疫情防控及体检中心购置项目

（一）截止上年末专项债券资金使用情况

2022年发行专项债券2200万元（豫财债〔2022〕0031号），使用2022年河南省政府专项债券（二十五期）2200万元，年利率2.98%，10年期。项目建设地址位于延津县崇文街南干道交叉口延津县疾病预防控制中心院内。专项债券2200万元已支付1736.96万元，其中用于延津县疫情防控及体检中心购置项目1736.96万元。结余463.04万元，计划于2023年支付完成。

（二）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

中标公司已按合同完成建设内容采购，由于项目所在地

的建设主体未完工，部分设备待安装。

(三) 截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

项目正在建设，未完工，无收益。

三、延津县疫苗临床研究中心购置项目

(一) 截止上年末专项债券资金使用情况

2022年发行专项债券2300万元（豫财债〔2022〕0031号），使用2022年河南省政府专项债券（二十五期）2300万元，年利率2.98%，10年期；项目建设地址位于延津县崇文街南干道交叉口延津县疾病预防控制中心院内。专项债券2300万元已支付834.02万元，其中用于延津县疫苗临床研究中心购置项目834.02万元。结余1465.98万元，计划于2023年支付完成。

(二) 截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

中标公司已按合同完成建设内容采购，由于项目所在地的建设主体未完工，部分设备待安装。

(三) 截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况
项目正在建设，未完工，无收益。

四、延津县传染病、职业病防治综合楼

(一) 截止上年末专项债券资金使用情况

延津县传染病、职业病防治综合楼：2022年发行专项债

券 2900 万元，使用 2022 年河南省政府专项债券（六十九期）2900 万元），年利率 2.98%，15 年期。项目建设地址位于延津县崇文街南干道交叉口延津县疾病预防控制中心院内。专项债券已使用 1634.6 万元，其中用于延津县传染病、职业病防治综合楼 1634.6 万元。结余 1265.4 万元，计划于 2023 年支付完成。

（二）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

截至 5 月 18 日，工程现场主体结构验收完毕，二次结构，室内抹灰全部施工完成，室内地面找平层施工完毕，强弱电桥架安装正在进行，消防桥架及主管安装正在进行，弱电桥架安装正在进行，给排水管道安装正在进行，外墙保温施工完毕，室内地砖铺贴正在进行，卫生间地砖铺贴正在进行。现正在进行内部装修及幕墙施工工作，预计 7 月底可交工。

（三）截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况
项目正在建设，未完工，无收益。

